



## AMVAP - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PARANAÍBA

### CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PROPOENETE: CÂMARA MUNICIPA DE CAMPINA VERDE VALOR DA OBRA: R\$ 242.770,00

OBRA: REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA VERDE - MG

END.OBRA: RUA 26, Nº114 BAIRRO CENTRO CAMPINA VERDE - MG

DATA BASE DESONERADA: SINAPI  
JUNHO/2022 - SETOP ABRIL/2022

DATA: AGOSTO/2022

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	10,60%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 25.722,22	R\$ 12.861,11	R\$ 12.861,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	INFRAESTRUTURA	Físico %	1,92%	50,00%	30,00%	20,00%	0,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 4.661,11	R\$ 2.330,56	R\$ 1.398,33	R\$ 932,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	SUPRAESTRUTURA	Físico %	3,68%	30%	20%	50%	0%	0%
		Financeiro	R\$ 8.924,72	R\$ 2.677,42	R\$ 1.784,94	R\$ 4.462,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	VEDAÇÃO	Físico %	4,43%	20,00%	30,00%	40,00%	10,00%	0,00%
		Financeiro	R\$ 10.749,39	R\$ 2.149,88	R\$ 3.224,82	R\$ 4.299,76	R\$ 1.074,94	R\$ 0,00
5	COBERTURA	Físico %	7,70%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%
		Financeiro	R\$ 18.692,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.607,72	R\$ 5.607,72	R\$ 7.476,96
6	REVESTIMENTO	Físico %	14,83%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	40,00%
		Financeiro	R\$ 35.994,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.798,41	R\$ 10.798,41	R\$ 14.397,87
7	PISO	Físico %	10,93%	0,00%	0,00%	30,00%	50,00%	20,00%
		Financeiro	R\$ 26.543,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.962,98	R\$ 13.271,64	R\$ 5.308,65
8	ESQUADRIAS	Físico %	13,39%	0,00%	10,00%	20,00%	60,00%	10,00%
		Financeiro	R\$ 32.495,95	R\$ 0,00	R\$ 3.249,60	R\$ 6.499,19	R\$ 19.497,57	R\$ 3.249,60
9	LOUÇAS E METAIS	Físico %	7,81%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
		Financeiro	R\$ 18.966,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.483,39	R\$ 9.483,39
10	PINTURA	Físico %	10,52%	0,00%	0,00%	10,00%	50,00%	40,00%
		Financeiro	R\$ 25.539,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.553,90	R\$ 12.769,52	R\$ 10.215,61
11	INSTALAÇÕES ELETRICAS	Físico %	6,55%	0,00%	0,00%	20,00%	50,00%	30,00%
		Financeiro	R\$ 15.901,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.180,26	R\$ 7.950,66	R\$ 4.770,40
12	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	Físico %	6,81%	0,00%	10,00%	20,00%	50,00%	20,00%
		Financeiro	R\$ 16.543,08	R\$ 0,00	R\$ 1.654,31	R\$ 3.308,62	R\$ 8.271,54	R\$ 3.308,62
13	LIMPEZA FINAL DE OBRA	Físico %	0,84%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
		Financeiro	R\$ 2.036,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.018,02	R\$ 1.018,02
<b>TOTAL</b>		<b>Físico %</b>	<b>100,00%</b>	<b>150,00%</b>	<b>150,00%</b>	<b>270,00%</b>	<b>430,00%</b>	<b>300,00%</b>
		<b>Financeiro</b>	<b>R\$ 242.770,00</b>	<b>R\$ 20.018,96</b>	<b>R\$ 24.173,11</b>	<b>R\$ 49.605,42</b>	<b>R\$ 89.743,40</b>	<b>R\$ 59.229,12</b>

Observações:

Joice Roberta Ribeiro  
Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico

104978-D  
CREA

Joice Roberta Ribeiro  
Engenheira Civil  
104.978/D-MG